

P7/Foll

Fortavd.

Mj. Gustavsson

Tankar ang. Nygård.

FMCK:Malmös tankar inför flytningen är i stora drag följande, och med beräknade c:a kostnader för de olika arbetena,

Vägbygge C:a 400 meter X 3,5 = 1400 kvm å 35 kr. Summa 50.000:-

Stacket, c:a 600 meter å 40kr Summa 24.000:-

Dessa två poster måste göras, kan bli billigare med bistånd från Lv 4, jag tänker då på avtagning av matjord, och avjämning av grusbädd.

Efter dessa arbeten kommer vi, när ekonomin tillåter, att dels inreda vinden, dels tilläggsisolera utvändigt. Kostnaderna för detta är beräknat till c:a 40.000:- med hälften till vart.

Som du ser så är det den tvingande utgiften som är störst, så jag hoppas du förstår att vi ser renoveringsarbetet på huset som en logisk handling, för den stora utgiften måste vi göra i vilket fall som helst.

Kostnaderna för Nygård stoppar inte vid detta, där tillkommer bl.a. invändiga arbeten såsom målningsarbeten, inredning och i vissa fall byte av dörrar och fönster. En konkret kostnadsbild är tyvärr inte möjlig att ge, men totalsumman kommer att snarare ligga över 150.000:- ännu under.

Jag har i dagarna sökt kontakt med 2 komp. på Lv 4 ang schaktarbeten, men ännu har jag inte lyckats nå rätt man, dom finns på Revinge någon stans, men när jag får kontakt med honom, så är det tänkt att sätta i gång med vägbygget. Antingen med hjälp från hullastarkursen, eller om detta inte går så startar vi i egen regi = låter en entreprenadfirma bygga vägen.

Avslutar med att hoppas att detta har givit dig lite information om hur vi tänker, när det gäller Nygård.

Med Vänlig Hälsning

Kjell Larsson

FMCK-Malmö.



...
Frivilliga motorcykelkåren
P1 541 B
212 36 MALMÖ
...

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Lv 4 tjänsteställe, handläggare
FE, kn Tor Lindberg

Lv 4 föregående datum

Lv 4 föregående beteckning


—
Ang väg och staketsträckning på Lv 4 Robotfält,
Nygård (1 Bilaga)

Härmed bekräftas att väg- och staketsträckning enl bifogad PM är fastställt. Staketet kan följaktligen börja byggas omedelbart. Utförande enl PM p 6. Som material till staketet erbjuds FMCK att efter 82-05-15 rasera och utnyttja befintligt staket kring nuvarande Lv 4 ABC-bana. Villkoret är dock att all överbliven materiel inklusive betongfundament för stakets stolparna bortföres.

Vägens byggande får påbörjas först sedan nya staketet är färdigställt och C Lv 4 fått skriftlig bekräftelse på att FMCK av berörda myndigheter har tillstånd att anlägga utfart till Kvarnbyvägen.

Hyreskontrakt på Nygård mellan C P 7/Fo 11 och FMCK Malmö är under utarbetande och beräknas löpa på 5 år. Villkoret är att hyresgästen skall bekosta alla istandsättnings-, reparations- och driftkostnader.


På uppdrag av regementschefen


Tor Lindberg
Chef fastighetsenheten

Ang vägsträckning och staketsträckning till Nygård, Robotfältet


Vid samträffande mellan Kjell Larsson, FMCK och undertecknad framkom följande:

1. Vägsträckningen stakas ut enl bifogade kartskiss.
2. FMCK har tagit kontakt med kommun och vägmyndigheter om utfart till Kvarnbyvägen. Fick därvid muntligen jakande svar, som skulle bekräftas skriftligen senare.
3. Förslag till staketsträckning stakades ut enl bifogade kartskiss och undertecknad lovade att till FMCK återkomma om sträckningen kunde godkännas.
4. Grindar vid utfart till Kvarnbyvägen avser FMCK utföra i likhet med ordinarie infart till robotfältet.
5. FMCK avser låta gamla staketet i söder och öster stå kvar i oförändrat skick. 3 meter mellan stolparna 6 rader med taggtråd och "krysstaggtråd" mellan stolparna.



6. FMCK ber att få utföra staketet i nya sträckningen i ett något billigare utförande. 5 meter mellan stolparna och endast 4 rader taggtråd, ingen "krysstaggtråd". I övrigt i likartat utförande. Motiveringen till detta utförande är dels kostnaden, dels att detta staket kommer inom redan inhägnat område. Undertecknad lovade FMCK att återkomma med besked.

T. O. Smalberg





FMCK-MALMÖ

Ö P7 / Fo 11

Ert tjänsteställe, handläggare
Ystad, Fe
FMCK tjänsteställe, handläggare
Malmö, Kjell Larsson

Ert datum

FMCK föregående datum

Er beteckning

FMCK föregående beteckning

Angående reparaitions- och renoveringsarbeten på Nygård.

FMCK-Malmö anhåller härmed om att få utföra följande arbeten, enligt bilagor, som till stor del är ett måste om byggnaderna skall kunna bevaras och brukas. Dessa arbeten kommer att utföras och bekostas av FMCK-Malmö.

Ansvarig byggleddare är Kjell Larsson Spånehusvägen 46 c 211 58 Malmö tel. 23 57 32

Ansvarig Elinstallation, Lindahl Elektriska Övragårdsvägen 108 216 22 Malmö
tel. 15 69 73

Ansvarig VVS, Rolf Lindören Sergantgatan 14 212 33 Malmö tel. 49 26 90

Vår målsättning är att de flesta arbetena skall vara så långt komna att vi skall kunna använda Nygård för vår verksamhet fr.o.m. den 1 april 83, vår nuvarande lokal skall vi lämna den 31 mars.

Med vänliga hälsningar

Kjell Larsson
Kårchef

Bilagor 1 - 13



Bilaga 1
Nygård, böningshus invändigt.BV.
Ritning 1.

FMCK-MALMÖ

Följande arbeten är påbörjade:

Oljetank och panna nermonterad.

Badkar i rum 5 utrivna, ersätts med dusch.

Golv i rum 1 omlaggt med spånskiva.

Instakation av elvärme.

Ny elinstalation, allt gammalt bort rivet.

Ny köksinredning.

Alla dörrar bytade mot nya eller bättre beg.

2 nya dörröppningar

2 dörrar tätade

3 dörrar flyttade

Fd. pannrum delat rum 8 tvättrum, 9 förråd.

Ny ventilation från rum 5, till tak.

Ventilation från dusch, fläkt genom vägg.

I princip samtliga väggar riktade, klädda med gips eller panel.

Skärmvägg mellan rum 6 och korridor.

Handledare i trappa.

3 fönster tätade samt en ytterdörr.



Bilaga 2
Nygård, boningshus invändigt 2 vån.
Ritning 1

FMCK-MALMÖ

Följande arbeten är påbörjade:

Gamla innerväggar rivna.

Inredd med 13 mm gips, samtliga väggar, målade väv.

Tak 13 mm gips, väv målade.

2 toaletter samt dusch.

1 st "trinett".

Skorstenen riven.

Mellanbjälklag isolerat 10 cm nytt golv, spånskiva.

Ventilation från toaletter genom tak.



Bilaga 3

Nygård, boningshus utvändigt.

Ritning 2.

FMCK-MALMÖ

Följande arbeten är påbörjade:

Tilläggsisolering 10 cm.

Ny fasadbeklädnad. Ljusgul plåt, bruna beslag.

Nya fönster, samt ny ytterdörr mot söder.

Skorsten riven.

Nya rännor och stuprör.

3 fönster tätade samt 1 dörr.

Följande arbeten som vi vill göra.

Tillbyggnad enligt ritning 2b. detta för att få ett utrymme för ytterkläder samt att den även fungerar som sluss under den kalla årstiden.

Omläggning av takpannor och nytt underlagspapp.



Bilaga 4

Nygård, ladan innvändigt.

Ritning 3.

FMCK-MALMÖ

Följande arbeten är påbörjade:

Bv i södra delen, isolering 10cm samt 13mm gips väggar och tak.

Dörr åt väster tätad innvändigt, finns kvar på utsidan.

Ny dörr åt söder plåtdörr (reservutgång)

Ny dörr in mot ladan, dubbel plåtdörr.

Trappa till ovanvån. borttagen hålet tätat.

Utrymmet kommer att användas som verkstad.

2 vån i södra delen. 20cm isolering 13mm gips väggar och tak.

Ny dörr in mot ladan, via trappa i ladan.

Östra delen, 3 förråd, byggs med mtrl. från Fd vagnslidret i Kvarnby.

Tak på förrådet byggs så att det kan användas som upplag.

Följande arbeten som vi vill göra men som inte är påbörjade:

Mellanvåning i ladan, i princip samma som i östra delen. Full takhöjd mellan portarna.

Btg. golv i hela ladan.

Taket över södra delen bytas, eterniten dålig.

Nya taket plåt färg rött eller svart. (eternit finns inte)

Nytt fönster i ovanvån. i södra delen.

Panelen på ladan repareras. Och målas.

Övriga taket repareras och tätas.



Bilaga 5
Nygård, markarbeten.
Ritning 4

FMCK-MALMÖ

Följande arbeten är påbörjade:
Staket enligt anvisning, samt 2 grindar.
Infart, samt ny väg.
Liten terrängbana för mc, öster ladan.

Följande arbeten som vi vill göra men som inte är påbörjade:
Teknikbana för mc, söder om byggnaderna.
Belysningsstolpar.
Spolplatta, c:a 10meter öster Ladan. C:a 5 x 10 meter.
Vatten frågan till spolplattan är inte löst, men vi funderar.



Bilaga 6

Nyård, nya byggnader.

Ritning 5

FMCK-MALMÖ

Följande arbeten är påbörjade:

Kallförråd i vinkeln öster lada, 3,8 x 11 meter

Följande arbeten som vi vill göra.

Ett kallförråd (frigebo) för förvaring av oljor och bensin dunkar.

Läge på detta, norr om byggnaderna intill staketet.

Spillolja tank, fristående (3000L villatank)

Läge intill (frigebo).